

## ПРОТОКОЛ № 21

заседания Проектного комитета Кондинского района

от 12 декабря 2018 года

пгт. Междуреченский

### Председательствовал:

А.В. Дубовик – глава Кондинского района – председатель Проектного комитета

### Присутствовали члены Проектного комитета:

А.А. Яковлев – заместитель главы Кондинского района  
Н.Ю. Максимова – заместитель главы Кондинского района – председатель комитета экономического развития администрации Кондинского района;  
А.А. Мухин – заместитель главы Кондинского района;  
С.А. Боечко – заместитель главы Кондинского района;  
Г. А. Мостовых – заместитель главы района – председатель комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района;  
Е.Е. Петрова – начальник отдела программно-целевого планирования и проектной деятельности администрации Кондинского района, секретарь Проектного комитета

### Приглашенные:

И.Н. Скину – заместитель председателя комитета экономического развития администрации Кондинского района;  
Н.А. Гаранин – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района;  
С.А. Мартынов – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района;  
Р.Ф. Аюпов – председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Кондинского района;  
Н. И. Сулова – начальник управления образования администрации Кондинского района;  
Г.В. Крылова – начальник управления культуры администрации Кондинского района

### **1. О рассмотрении статус-отчетов реализации муниципальных проектов в 2018 году и внесении изменений в муниципальные проекты Кондинского района.**

(А.В. Дубовик, Н.А. Гаранин, С.А. Мартынов, Р.Ф. Аюпов, Г.В. Крылова)

### Решили:

1.1. По муниципальному проекту «Комплексный подход в создании условий, направленных на развитие жилищного строительства в пгт. Междуреченский Кондинского района» управлению архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района совместно с управлением по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района подготовить предложения

по максимальному сохранению лесных насаждений при формировании земельных участков для индивидуального жилищного строительства в рамках проекта.

**Срок: до 30 марта 2019 года.**

1.2. По муниципальному проекту «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг с устройством блочно-модульной твердотопливной котельной установки «Южная» пгт.Междуреченский» управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района:

1.2.1. Подготовить запрос на изменения в проект с утверждением контрольной точки «Запуск в работу котельной установки» 15.07.2019 года.

**Срок: до 14 января 2019 года.**

1.2.2. Подробный отчет о реализации проекта предоставлять в муниципальной проектный офис ежемесячно до 5 числа месяца следующего за отчетным.

**Срок: ежемесячно до закрытия проекта.**

1.3. Утвердить изменения в проект «Многофункциональная игровая площадка крытого типа с административно-бытовым зданием и благоустройством общественной территории (крытый ледовый каток) в пгт. Междуреченский» (приложение 1 к протоколу).

1.4. Утвердить изменения в проект «Организация и проведение мероприятий 95 – летия Кондинского района» (приложение 2 к протоколу).

## **2. Об утверждении Плана запуска муниципальных проектов в 2019 году.**

(А.В. Дубовик, Н.Ю. Максимова, Р.Ф. Аюпов, Г.В. Крылова)

### **Решили:**

2.1. План запуска муниципальных проектов на 2019 год утвердить.

2.2. Комитету экономического развития администрации Кондинского района разместить план-запуска муниципальных проектов Кондинского района на 2019 год на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район (приложение 3 к протоколу).

**Срок: до 25 декабря 2018 года.**

2.3. Ответственным за запуск муниципальных проектов представить в комитет экономического развития администрации Кондинского района проектные инициативы муниципальных проектов.

**Срок: до 18 января 2019 года.**

## **3. О плане работы Проектного комитета Кондинского района на 2019 год.**

(А.В. Дубовик, Н.Ю. Максимова, Р.Ф. Аюпов, Г.В. Крылова)

### **Решили:**

3.1. План работы Проектного комитета Кондинского района на 2019 год принять за основу (приложение 4 к протоколу).

3.2. Комитету экономического развития администрации Кондинского района разместить план работы Проектного комитета Кондинского района на официальном



сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.

#### **4. Об исполнении решений проектного комитета Кондинского района.**

(А.В. Дубовик, Н.Ю. Максимова)

##### **Решили:**

- 4.1. Информацию принять к сведению.
- 4.2. Считать исполненным и снять с контроля пункт 2.1, 2.2, 3.1 протокола заседания Проектного комитета от 13.11.2018 №20.
- 4.3. В связи с утверждением паспортов портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленных на реализацию Национальных проектов Российской Федерации, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» срок выполнения по пункту 1.2 протокола заседания Проектного комитета от 13.11.2018 №20 перенести **на 28.12.2018.**

Глава Кондинского района,  
председатель Проектного комитета

А.В. Дубовик

Приложение 3  
к протоколу заседания  
Проектного комитета Кондинского района  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**План-график запуска потенциальных проектов  
Администрации муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 год  
(далее – Администрация Кондинского района)**

| № пп      | Мероприятие  | Результат   | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель   |
|-----------|--|---|------------------|---|
| <b>1.</b> | <b>Реализация инвестиционного проекта «Спорткомплекс в пгт.Междуреченский»</b>   |   |                  |   |
| 1.1.      | Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в муниципальный проектный офис Кондинского района (МПО)                          | Направлена проектная инициатива в МПО                 | 01.02.2019       | Р.Ф. Аюпов – председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Кондинского района |
| 1.2.      | Принятие решения о запуске проекта   | Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом | 01.03.2019       | Проектный комитет Кондинского района / МПО  |
| <b>2.</b> | <b>Реализация инвестиционного проекта «Проектно-изыскательские работы, строительство и оснащение лыжной базы на территории Кондинского района»</b> |   |                  |   |
| 2.1.      | Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в муниципальный проектный офис Кондинского района (МПО)                          | Направлена проектная инициатива в МПО                 | 01.02.2019       | Р.Ф. Аюпов – председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Кондинского района |

|           |   |   |            |  |
|-----------|---|---|------------|--|
| 2.2.      | Принятие решения о запуске проекта  | Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом | 01.03.2019 | Проектный комитет Кондинского района / МПО   |
| <b>3.</b> | <b>Разработка концепции территориального маркетинга и брендинга муниципального образования Кондинский район</b>           |   |            |  |
| 3.1.      | Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в муниципальный проектный офис Кондинского района (МПО) | Направлена проектная инициатива в МПО                 | 01.02.2019 | Н.Ю. Максимова – заместитель главы Кондинского района – председатель комитета экономического развития администрации Кондинского района |
| 3.2.      | Принятие решения о запуске проекта  | Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом | 01.03.2019 | Проектный комитет Кондинского района / МПО   |
| <b>4.</b> | <b>Профессиональная ориентация и самоопределение детей и молодежи на 2019 – 2024 годы</b>                                 |   |            |  |
| 4.1.      | Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в муниципальный проектный офис Кондинского района (МПО) | Направлена проектная инициатива в МПО                 | 01.02.2019 | Н.Ю. Максимова – заместитель главы Кондинского района – председатель комитета экономического развития администрации Кондинского района |
| 4.2.      | Принятие решения о запуске проекта  | Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом | 01.03.2019 | Проектный комитет Кондинского района / МПО   |
| <b>5.</b> | <b>Год «Молодой семье» в Кондинском районе</b>  |   |            |  |



|      |   |   |            |   |
|------|---|---|------------|---|
| 5.1. | Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в муниципальный проектный офис Кондинского района (МПО) | Направлена проектная инициатива в МПО                 | 01.02.2019 | Н.И. Сулова – начальник управления образования администрации Кондинского района |
| 5.2. | Принятие решения о запуске проекта  | Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом | 01.03.2019 | Проектный комитет Кондинского района / МПО                                      |

Приложение 4  
 протоколом заседания  
 Проектного комитета Кондинского района  
 от № \_\_\_\_\_

**План работы Проектного комитета  
 Кондинского района на 2019 год**

| № п/п | Вопросы   | Дата рассмотрения | Ответственный                |
|-------|---|-------------------|------------------------------|
| 1.    | О ходе реализации проекта «Празднование 95-летия Кондинского района»  | ежеквартально     | Муниципальный проектный офис |
| 2.    | О ходе реализации проекта «Комплексный подход по созданию условий, направленных на развитие жилищного строительства в пгт. Междуреченский Кондинского района» | ежеквартально     | Муниципальный проектный офис |
| 3.    | О ходе реализации проекта «Спорткомплекс в пгт.Междуреченский»  | ежеквартально     | Муниципальный проектный офис |
| 4.    | О ходе реализации проекта «Проектно-исследовательские работы, строительство и оснащение лыжной базы на территории Кондинского района»                         | ежеквартально     | Муниципальный проектный офис |
| 5.    | О ходе реализации проекта «Разработка концепции территориального маркетинга и брендинга муниципального образования Кондинский район»                          | ежеквартально     | Муниципальный проектный офис |
| 6.    | О ходе реализации проекта «Профессиональная ориентация и самоопределение детей и молодежи на 2019 – 2024 годы»  | ежеквартально     | Муниципальный проектный офис |
| 7.    | О ходе реализации проекта «Год «Молодой семьи» в Кондинском районе»   | ежеквартально     | Муниципальный проектный офис |

|     |   |                       |   |
|-----|---|-----------------------|---|
| 8.  | О ходе реализации портфелей проектов, сформированных в рамках реализации федеральных приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации  | ежемесячно            | Муниципальный проектный офис<br>Руководители структурных подразделений ответственные за реализацию портфелей проектов |
| 9.  | О ходе реализации портфелей проектов, направленных на достижение целевых показателей, установленных целевыми моделями, предусмотренных поручениями Президента РФ от 05.12.16 № Пр-2347ГС  | ежеквартально         | Муниципальный проектный офис<br>Руководители структурных подразделений ответственные за реализацию портфелей проектов |
| 10. | О ходе реализации портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленных на реализацию Национальных проектов Российской Федерации, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | ежеквартально         | Муниципальный проектный офис<br>Руководители структурных подразделений ответственные за реализацию портфелей проектов |
| 11. | Об исполнении решений Проектного комитета Кондинского района  | ежемесячно            | Муниципальный проектный офис  |
| 12. | О рассмотрении и запуске проектов, портфелей проектов Кондинского района  | по мере необходимости | Муниципальный проектный офис  |
| 13. | О закрытии и (или) приостановлении проектов, портфелей проектов Кондинского района  | по мере необходимости | Муниципальный проектный офис  |
| 14. | Об утверждении плана работы Проектного комитета Кондинского района на 2020 год  | декабрь               | Муниципальный проектный офис  |
| 15. | Рассмотрение нормативно-правовых актов Кондинского района в области проектной деятельности  | по мере необходимости | Муниципальный проектный офис  |



Запрос на изменение в проект

Шифр проекта \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.  
(дата запуска проекта)

« Многофункциональная игровая площадка крытого типа с административно-бытовым зданием и благоустройством общественной территории (крытый ледовый каток) в пгт. Междуреченский»  
(«крытый ледовый каток в пгт. Междуреченский»)

**ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТЕ**

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.  
(номер и дата регистрации запроса на изменение)

|   |  |
|---|--|
| Основание изменения   |  |
| Описание изменения  | приведения сроков исполнения контрольных точек проекта и мероприятий календарного плана в соответствие фактическому исполнению |
| Общее описание изменения  | Исключения этапа проектирования  |
| Причины возникновения изменения   | Не актуальность разработки проектной документации.   |
| Влияние на проект при утверждении изменения   | Не влияет  |
| Влияние изменения на другие проекты   | Не влияет, не требуется  |
| Управленческие документы по проекту, в которые предлагается внести изменения: паспорт (Раздел 2 «План контрольных точек проекта» к паспорту проекта), календарный план. |  |

Приложения к запросу на изменение в проекте.

Руководитель проекта \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Шифр проекта \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.  
 (дата запуска проекта)

«Полное наименование проекта»  
 («Сокращенное наименование проекта» (при наличии))

Приложение 1 «Перечень изменяемых параметров проекта»  
 к запросу на изменение в проекте № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.









| Пункт/раздел/графа/строка документа, наименование документа   | Текущее значение | Предлагаемое значение            |
|---|------------------|----------------------------------|
| П.1, раздел 2. «План контрольных точек проекта» к паспорту проекта: Разработка проекта строительства «Многофункциональной игровой площадки крытого типа с административно-бытовым зданием благоустройством территории (крытый ледовый каток) в пгт. Междуреченский» | 15.05.2018       | Исключить                        |
| П.2, раздел 2. «План контрольных точек проекта» к паспорту проекта: Подготовка земельного участка и площадки под монтаж стальных тентовых конструкций и административно-бытового здания   | 30.10.2018       | 12.11.2018                       |
| П.3, раздел 2. «План контрольных точек проекта» к паспорту проекта: Поставка и монтаж стальных тентовых конструкций, административно бытового здания и оборудования.  | 30.11.2018       | 12.11.2018                       |
| П.1 календарного плана: Разработка проекта строительства «Многофункциональной игровой площадки крытого типа с административно-бытовым зданием и благоустройством территории (крытый ледовый каток) в пгт. Междуреченский»:  | 15.05.2018       | исключить                        |
| П.1.1. календарного плана: Внесение информации в план график, заключение договора   | 15.05.2018       | исключить                        |
| П.1.2. календарного плана: Период выполнения проектных работ  | 30.10.2018       | 12.11.2018                       |
| П.2. календарного плана: Подготовка земельного участка и площадки под монтаж стальных тентовых конструкций и административно бытового здания  | 01.06.2018       | 29.06.2018                       |
| П.2.1. календарного плана: Начало работ по подготовке и размещению аукционной документации  | 14.07.2018       | 07.08.2018                       |
| П.2.2. календарного плана: Заключение контракта   | 30.10.2018       | 15.11.2018                       |
| П.2.3. календарного плана: Период выполнения СМР  | 30.11.2018       | СТК-15.12.2018<br>АБЗ-12.11.2018 |
| П.3. календарного плана: Поставка и монтаж стальных тентовых конструкций, административно бытового здания и оборудования.   | 21.06.2018       | СТК-21.08.2018<br>АБЗ-12.09.2018 |
| П.3.1. календарного плана: Начало работ по подготовке и размещению аукционной документации  | 21.06.2018       | СТК-06.09.2018<br>АБЗ-28.09.2018 |
| П.3.2. календарного плана: Окончание подачи заявок  | 21.06.2018       | СТК-26.09.2018<br>АБЗ-09.10.2018 |
| П.3.3. календарного плана: Заключение контракта   |                  |                                  |



Шифр проекта \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата запуска проекта)

«Многофункциональная игровая площадка крытого типа с административно-бытовым зданием и благоустройством общественной территории (крытый ледовый каток) в пгт. Междуреченский»  
(«крытый ледовый каток в пгт. Междуреченский»)








Лист согласования (визирования)

| Наименование должности  | Виза | Дата | Подпись  | Ф.И.О.          | Примечание |
|---|------|------|--|-----------------|------------|
| Заместитель главы Кондинского района  |      |      |    | С.А. Боечко     |            |
| Заместитель главы Кондинского района  |      |      |  | Н.Ю. Максимова  |            |
| Заместитель главы Кондинского района  |      |      |    | А.А. Мухин      |            |
| Председатель комитета ФКС   |      |      |    | Р.Ф. Аюпов      |            |
| Начальник управления архитектуры и градостроительства   |      |      |    | Н.А. Гаранин    |            |
| Директор МУ "Управление капитального строительства Кондинского района"  |      |      |   | С.В. Григоренко |            |
| Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства  |      |      |   | С.А. Мартынов   |            |
| Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом  |      |      |  | И.П. Жукова     |            |
| Ведущий инженер по надзору за строительством отдела капитального строительства муниципального учреждения «Управление капитального строительства Кондинского района» |      |      |  | С.В. Третьяков  |            |

Шифр проекта \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » 20\_\_ г.  
(дата запуска проекта)

«Многофункциональная игровая площадка крытого типа с административно-бытовым зданием и благоустройством общественной территории (крытый ледовый каток) в пгт. Междуреченский»  
(«крытый ледовый каток в пгт. Междуреченский»)

Лист ознакомления

| Наименование должности  | Виза | Дата | Подпись   | Ф.И.О.          | Примечание |
|---|------|------|---|-----------------|------------|
| Заместитель главы Кондинского района  |      |      |   | С.А. Боенко     |            |
| Заместитель главы Кондинского района  |      |      |   | Н.Ю. Максимова  |            |
| Председатель комитета ФКС   |      |      |    | Р.Ф. Аюпов      |            |
| Начальник управления архитектуры и градостроительства   |      |      |   | Н.А. Гаранин    |            |
| Директор МУ "Управление капитального строительства Кондинского района"  |      |      |  | С.В. Григоренко |            |
| Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства  |      |      |  | С.А. Мартынов   |            |
| Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом  |      |      |  | И.П. Жукова     |            |
| Ведущий инженер по надзору за строительством отдела капитального строительства муниципального учреждения «Управление капитального строительства Кондинского района» |      |      |  | С.В. Третьяков  |            |



## Запрос на изменение в проекте

Шифр проекта \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

*Дата запуска проекта 01 января 2018г.*

«Организация и проведение мероприятий 95 – летия Кондинского района»

## ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТЕ

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

*(номер и дата регистрации запроса на изменения)*

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Основание изменения   | Распоряжение администрации Кондинского района от 17 января 2018 года № 59-р «Об утверждении плана мероприятий по подготовке и празднованию 95-летия Кондинского района»  |
| Описание изменения    | Внесение изменений в проект обусловлено изменением плана мероприятий подготовки и празднования 95 – летия Кондинского района на основании: Распоряжение администрации Кондинского района от 07 мая 2018 года №333 «О внесении изменений в распоряжение администрации Кондинского района от 17 января 2018 года № 59-р «Об утверждении плана мероприятий по подготовке и празднованию 95-летия Кондинского района», протокол заседания организационного комитета по организации и проведению от10.10.2018 года. |
| Причины возникновения | Анализ мероприятий, решения исполнителей мероприятий, решение организационного комитета по подготовке и празднованию 95 – летия Кондинского района, принятие нормативно – правовых актов   |

|   |   |
|---|---|
| изменения   | администрации Кондинского района  |
| Влияние на проект при утверждении изменения   | Увеличение финансовых затрат. Основные количественные показатели без изменений. |
| Влияние изменения на другие проекты   | Нет   |
| Управленческие документы по проекту, в которые предлагается внести изменения : паспорт , раздел 2 «План контрольных точек». |   |
|   |   |

Приложения к запросу на изменение в проекте – актуальный паспорт проекта

Руководитель проекта \_\_\_\_\_ /Г.В.Крылова/  
 (подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение 1 «Перечень изменяемых параметров проекта»  
к запросу на изменение в проекте № \_\_\_ от « \_\_\_ » \_\_\_ 20 \_\_\_ г.

| Пункт/раздел/графа/строка документа, наименование документа | Текущее значение                                     | Предлагаемое значение                                 |
|---|--|---|
| Строка «Сроки и расходы на реализацию проекта»:             |  |   |
| Месяц, год закрытия проекта                                 | 31.12.2018г.   | 01.02.2019г.  |
| Расходы на реализацию проекта, млн. руб. <sup>2</sup>       | 2 185,1 тыс.руб.                                     | 5183457,06 тыс.руб.                                   |
| Раздел 2 «План контрольных точек»                           |  |   |
| П.22. «Фестиваль спорта поколений, (г.п. Мортка)»           | 01.03.- 31.03.                                       | ноябрь  |
| П.34. «Слав наций»  | 17-23 июня   | 4 августа   |
| П.36 «Районный фестиваль отцов (праздник для всей семьи)»   | «Районный фестиваль отцов (праздник для всей семьи)» | «Районная акция «Конда Южные ворота Югры»             |
| П.37 «Смотр-конкурс по благоустройству территорий»          | «Смотр-конкурс по благоустройству территорий»        | «Районный фестиваль отцов (праздник для всей семьи)»  |
| П.38. «Районный фестиваль отцов (праздник для всей семьи)»  | «Районный фестиваль отцов (праздник для всей семьи)» | «Районный фестиваль туризма и бардовской песни»       |
| П.39. «Районный фестиваль туризма и бардовской песни»       | «Районный фестиваль туризма и бардовской песни»      | «Проведение III районного конкурса «Кондинская кухня» |

<sup>1</sup> – полная информация о сроках проекта указана в разделе 2 к паспорту проекта.

<sup>2</sup> – информация о расходах на реализацию проекта указана в разделе 4 к паспорту проекта.

|  |  |   |
|--|--|---|
| П.39 «Районный фестиваль туризма и бардовской песни»   | август   | 4 августа   |
| П.40 «Районный фестиваль туризма и бардовской песни»   | «Районный фестиваль туризма и бардовской песни»  | «Проведение II районного конкурса «Кондинский сувенир»» |
| П.40. «Проведение II районного конкурса «Кондинский сувенир»»  | август   | 4 августа   |
| П.41 «Проведение II районного конкурса «Кондинский сувенир»»   | «Проведение II районного конкурса «Кондинский сувенир»»  | «Экстремальный забег «Адреналин – Лето»                 |
| П.42 «Экстремальный забег «Адреналин – Лето»»  | «Экстремальный забег «Адреналин – Лето»»   | «Районная акция «Конда – южные ворота Югры»             |
| П. 46 Окружной фестиваль национальных культур «Возьмемся за руки, друзья»  | 19 октября   | 29 сентября   |
| П.49. «Буклет «Земля кондинских манси» подготовка и изготовление карты Кондинского района, с использованием легенд и сказаний местных авторов, указанием существующих и бывших населенных пунктов» | «Буклет «Земля кондинских манси» подготовка и изготовление карты Кондинского района, с использованием легенд и сказаний местных авторов, указанием существующих и бывших населенных пунктов» | исключить   |
| П.49. «Буклет «Земля кондинских манси» подготовка и изготовление карты Кондинского района, с использованием легенд и сказаний местных авторов, указанием существующих и бывших населенных пунктов» | «Буклет «Земля кондинских манси» подготовка и изготовление карты Кондинского района, с использованием легенд и сказаний местных авторов, указанием существующих и бывших населенных пунктов» | «Открытое первенство Кондинского района по дзюдо»       |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | указанием существующих и бывших населенных пунктов»  |  |
| П.50. «Открытое первенство Кондинского района по дзюдо»  | ««Открытое первенство Кондинского района по дзюдо» | первенство района по дзюдо»  | «Кондинскому району -95 лет»   |
| П.50. «Кондинскому району -95 лет»   | 11-12 ноября                                       |  | 1 февраля  |
| П.50. «Кондинскому району -95 лет»   |  | «Кондинскому району – 95»  | «Техническое обеспечение праздничного закрытия юбилейного года посвященного 95-летию Кондинского района»     |
| П.51. «Кондинскому району – 95»  |  | «Кондинскому району – 95»  | «Организация проведения районного фестиваля музеев «Кондинский район: вчера, сегодня, завтра»                |
| П.52. «Районный фестиваль музеев «Кондинский район: вчера, сегодня, завтра»  |  | «Районный фестиваль музеев «Кондинский район: вчера, сегодня, завтра»                                | «Районная выставка- ярмарка товаров местных товаропроизводителей в рамках проведения Дня Кондинского район». |
| П.53 «Районная выставка- ярмарка товаров местных товаропроизводителей в рамках проведения Дня Кондинского района». |  | «Районная выставка- ярмарка местных товаропроизводителей в рамках проведения Дня Кондинского района» | «Районная олимпиада среди школьников Кондинского района на тему "Основы предпринимательской деятельности"»   |
| П. 54. «Районная олимпиада среди школьников Кондинского района на  |  | «Районная олимпиада среди  | «Участие представителей  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>Кондинского района в работе XVI туристской выставки-ярмарки «Югра Тур 2017» в г. Ханты-Мансийске»</p>                                      | <p>школьников Кондинского района на тему "Основы предпринимательской деятельности»</p>   |  |
| <p>«Фестиваль спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц пожилого возраста»</p>  | <p>«Участие представителей Кондинского района в работе XVI туристской выставки-ярмарки «Югра Тур 2017» в г. Ханты-Мансийске»</p> | <p>П.55 «Участие представителей Кондинского района в работе XVI туристской выставки-ярмарки «Югра Тур 2017» в г. Ханты-Мансийске»</p>              |
| <p>«Физкультурно-спортивное мероприятие «Соревнование по лыжным гонкам на кубок Главы района»</p>   | <p>«Фестиваль спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц пожилого возраста»</p>                               | <p>П.56 «Фестиваль спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц пожилого возраста»</p>  |
| <p>«Районная ярмарка товаров местных товаропроизводителей "Товары земли Кондинской"»</p>  | <p>«Физкультурно-спортивное мероприятие «Соревнование по лыжным гонкам на кубок Главы района»</p>                                | <p>П.57 «Физкультурно-спортивное мероприятие «Соревнование по лыжным гонкам на кубок Главы района»</p>   |
| <p>«Участие товаропроизводителей Кондинского района в работе XXXII окружной выставки - форума "Товары земли Югорской в г.Ханты-Мансийске»</p> | <p>«Районная ярмарка товаров местных товаропроизводителей "Товары земли Кондинской»</p>  | <p>П.58 «Районная ярмарка товаров местных товаропроизводителей "Товары земли Кондинской"»</p>  |
| <p>«Праздничный фейерверк»</p>  | <p>«Участие товаропроизводителей Кондинского района в работе XXXII окружной выставки -</p>                                       | <p>П.59 Участие товаропроизводителей Кондинского района в работе XXXII окружной выставки - форума "Товары земли Югорской в г.Ханты-Мансийске"»</p> |

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
|  | форума "Товары земли Югорской в г.Ханты-Мансийске» |                     |
| П.68 Финальные мероприятия «Кондинскому району – 95 лет» | нет  | 1 февраля 2019 года |